

长汀县策武镇硫磺缺建筑用砂岩石料矿

矿山地质环境治理恢复（闭坑）验收专家组意见

矿山基本情况	矿山名称	长汀县策武镇硫磺缺建筑用砂岩石料矿			许可证号	C3508212019057130147924	经济类型	有限责任公司
	矿山地址	长汀县策武镇			矿区面积	0.0516km ²	发证级别	区县级
	生产现状	停产	建矿时间		服务年限	至 2024 年 5 月 15 日	开采方式	露采
矿山地质环境治理恢复完成情况及专家组意见	2026 年 05 月 22 日，长汀县自然资源局组织有关单位及专家对长汀县策武镇硫磺缺建筑用砂岩石料矿矿山地质环境治理恢复（闭坑）进行验收。参加的单位有长汀县生态环境局、策武镇人民政府、策武镇策田村民委员会及村民代表、长汀县自然资源局策武镇自然资源所、福建省汀鑫矿业发展有限公司。专家组成员听取矿山建设单位管理人员的情况汇报，查阅了相关资料，查看了现场并通过讨论，形成专家组意见如下： 一、矿山概况 硫磺缺建筑用砂岩石料矿为已建矿山，属长汀县策武镇策田村管辖。采矿许可证号：C3508212019057130147924，有效期自 2019 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日。矿区面积 0.0516km²，开采标高：+415m~+327m。开采方式为露天开采，生产规模为 10 万立方米/年。 矿山于 2024 年 5 月停产。 二、方案修编情况 长汀县策武镇硫磺缺建筑用砂岩石料矿于 2024 年 5 月提交了《长汀县策武镇硫磺缺建筑用砂岩石料矿地质环境治理恢复方案（闭坑）》，以下简称《闭坑方案》，并通过了长汀县自然资源局组织的专家组评审。 根据矿山地质环境的实际情况及治理恢复分区，按露天采场、原排土场及办公生活区进行分区，其中办公和生活区用房矿业权人已办理移交手续，不纳入本次治理范围。 其治理区域为露天采场和原排土场，主要治理措施为截水沟、排水沟、防护警示措施、边坡危岩浮石清理、土地平整、覆土回填及植物措施等。 三、总体治理情况 矿山业主根据《闭坑方案》的要求及矿山的实际情况进行了相应的矿山地质环境保护与治理恢复工作，自 2024 年下半年开始动工，于 2026 年 4 月竣工，已完成							

了治理工程量。矿山业主申请闭坑验收。

各项目工程实际施工及其质量由业主根据相关规定组织验收，本次矿山地质环境保护与治理恢复闭坑验收主要根据现场直观检查情况进行认定。

1、露天采场

(1) 采场周边及平台内侧已修筑截排水沟。(2) 对采场区域边坡进行了整治，明显松动的危岩、浮石已清除。(3) 平台已覆土整治，种植乔木并撒播有草籽绿化，目前长势较好。(4) 设置了警示牌。

2、原排土场

(1) 已对滑塌区域进行撒播草籽绿化。

3、其他区域

(1) 已进行补植，种植有乔木并撒播草籽。

(2) 设置了警示牌。

四、存在问题及建议

1、局部地段的堆土较多，且未进行植树种草绿化，建议进行清理整治，并进行植树种草绿化。

2、局部区域的树木或草的成活率较低，建议进行补植补种。

3、修筑的截排水沟应保持排水顺畅，其末端建议修建沉淀池。

4、完善警示牌的设置。

5、堆渣区建议补充办理移交手续。

6、加强管护。

五、结论

通过现场查看，对照《闭坑方案》，矿山已按照其要求对主要治理区域进行了治理，认为治理恢复工作已经完成，植被长势较好，生态环境较好，符合矿山地质环境治理恢复验收的要求。现场存在的问题整改到位并经验收专家组复核确认后同意通过验收。

验收专家组成员：陈月林（组长，高工/水工环）

经复核，已整改完成。

刘仰炮（高工/地质）

陈月林 2026.06.03.

陈伟（工程师/地质）

2026年05月22日